

SEMANA 1

Con esta fecha PREMIUM INGENIERIA comienza labores en la obra denominada  
"CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD"

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Preliminares:

- Tala de arboles
- Limpieza y Deshierbe de terreno
- Demolición de banqueta de ingreso
- Desmonte de 10mts de malla ciclón en área de cocina
- Trazo de cocina

Construcción de Cocina:

- Excavación de cepas
- Mampostería a base de piedra braza para cimentación

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE  
PROGRAMAS COPLADEMUN Y  
VINCULACIÓN CON DELEGACIONES

31 DIC 2018

RECIBIDO



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



AVANCE DE OBRA

Preliminares:

- Se realizó la tala de árboles existentes en el terreno
- Limpieza y Deshierbe de terreno para realizar trazo de cocina
- Demolición de banqueta de ingreso de forma manual
- Desmonte de 10mts de malla ciclón en área de cocina

Construcción de Cocina:

- Trazo de cocina
- Excavación de cepas para desplante de cimentación
- Mampostería a base de piedra braza para cimentación

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Construcción de cocina:

- Plantillas de concreto pobre en zapatas
- Anclaje de castillos
- Colado de zapatas
- Colado de dala de desplante
- Elaboración de muro a base de tabique rojo

Albañilerías:


- Excavación para desplantar jardineras tipo I
- Enjarre de muro colindante a Escuela

Jardín Comunitario:

- Excavación para desplantar dala y muros de tabique rojo.



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



AVANCE DE OBRA

Construcción de cocina:

- Realización de plantillas de concreto pobre en zapatas
- Anclaje de castillos
- Colado de zapatas
- Colado de dala de desplante
- Elaboración de muro a base de tabique rojo presenta un avance de 80%

Albañilerías:

- Excavación, colado de dala de desplante y elaboración de muro de tabique en jardineras tipo I
- Enjarre de muro colindante a Escuela

Jardín Comunitario:

- Excavación, colado de dala de desplante y elaboración de muro a base de tabique

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Construcción de cocina:

- Colado de castillos, cerramientos y dala de corona.
- Cimbrado y armado de losa de cubierta
- Colado de losa de cubierta

Albañilerías:

- Colado de dalas.
- Forjado de jardinera 1 en 3 niveles
- Forjado de jardinera 2 en 3 niveles
- Forjado de jardinera 3 en 3 niveles

Plazoleta:

- Forjado de Bancas Tipo 004



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



AVANCE DE OBRA

Construcción de cocina:

-Se ejecutó al 100% el colado de castillos, cerramientos y dala de corona.

-Se realizó el Cimbrado, armado y colado de losa de cubierta

Albañilerías:

-Se tienen forjadas al 100% la jardineras tipo I ubicadas en Plazoleta

-Se forjaron 3 jardineras en la parte frontal de 3 niveles

Plazoleta:

-Forjado de Bancas Tipo 004

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Construcción de cocina:

-Se realizara firme en azotea para después continuar con la colocación de ladrillo de azotea

Albañilerías:

-Se forjaran jardineras tipo L y tipo Z

Jardineras Comedor:

-Se comienza a forjar jardineras y barra con elementos de bancas ahogados

-Se forjara barra en L.

-Se realizan Trabajos de herrería para bancas con perfil PTR de 3"x 1 1/2"

Estructura Comedor:

-Se realizaran trabajos de herrería en estructura de comedor

Iluminación:

-Se realizara el colado de anclas para luminaria tipo poste



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS





AVANCE DE OBRA

Construcción de cocina:

-Se realizó firme en azotea y se colocó al 100% el ladrillo de azotea.

-Continúan trabajos de aplanados en área exterior de cocina

Albañilerías:

-Se forjaron jardineras tipo L y tipo Z

Jardineras Comedor:

-Totalmente forjadas jardineras y barra L con elementos de bancas ahogados

-Se realizaron trabajos de herrería para bancas con perfil PTR de 3"x 1 ½"

Estructura Comedor:

-Lista para recibir Policarbonato estructura de comedor

Iluminación:

-Colado de dados de concreto para recibir luminarias listos

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Construcción de cocina:

-Se culminaran aplanados exteriores y se comenzara con aplanados interiores terminados pulidos

Albañilerías:

-Se Comienza con aplanados y terminados pulidos en jardineras de 3 niveles, jardineras tipo I, tipo L y tipo Z.

-Se comienza con excavación, cimbrado y Colado de Machuelos para recibir adoquín

Jardineras Comedor:

-Se Colocara Loseta cerámica en jardineras tipo L y se realizaran aplanados con terminado pulido en barra L

-Se programa colado de concreto estampado y lavado para el día viernes y sábado

Plazoleta:

-Se realizaran aplanados terminado pulidos en bancas 004

-Se programa colado de concreto estampado y lavado para el día viernes y sábado



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AVANCE DE OBRA

Construcción de cocina:

-Presenta un 100 % en trabajos de aplanado exteriores e interiores con terminado Pulido.

Albañilerías:

-Jardineras terminadas con relleno de tierra amarilla pendiente

-Se tienen listos machuelos para comenzar con la colocación de adoquín

Jardineras Comedor:

-Se colocó loseta cerámica en jardineras L

-Listo la losa de concreto estampado y Lavado

Plazoleta:

-Bancas tipo 004 listas al 100%

-Se realizó con éxito el colado de plazoleta con concreto terminado pulido y lavado

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Construcción de cocina:

-Se trabajara en la elaboración de barras de cocina

-Colocación de Impermeabilizante en azotea

-Firmes terminado pulido y colado de banquetta Exterior

Pisos:

-Se realizara colocación de adoquín sobre cama de arena

-Se comienza a colocar malla ground para recibir cama de tezontle negro cribado de ½"

juegos:

-Se realizara instalación de juego, ejercitadores y comedores por parte de playclub

Jardín Comunitario:

-Se realizaran aplanados terminado pulido

-Se colocaran placas para recibir cercacel

-Programada la instalación de malla cercacel en huerto



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

AVANCE DE OBRA

Construcción de cocina:

- Cocina presenta un avance en obra gris del 100%
- Se colocó impermeabilizante.
- Colado de firmes y Banqueta listos

Pisos:

- Se presenta un avance en colocación de adoquín del 80%
- Se realizó la colocación de malla y tezontle en un área que corresponde al 75% aproximadamente.

Juegos:

- Se realizó la instalación de juegos, ejercitadores y comedores por parte de playclub

Jardín Comunitario:

- El jardín comunitario presenta un avance del 100%

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Construcción de cocina:

- Se realizara la colocación de puertas y ventanas de herreria
- Se comenzara con trabajos de pintura
- Se comenzara con la colocación de Celosías pre coladas de concreto

Pisos:

- Se realizara colocación de adoquín sobre cama de arena en áreas restantes
- Se continuara con trabajos de colocación de malla ground y tezontle
- Se colocara cama de arena de rio en área de juegos infantiles

Remodelación de centro comunitario:

- Se comenzara con la demolición de muro de ingreso
- Y se continuara con la colocación de Celosía 20X20cms
- Comenzamos con el desmonte de protecciones y la instalación de celosías de concreto pre coladas



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS