

27 DIC 2018 M

RECIBIDO

BITACORA DE OBRA

OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS
HENRY DUNANT”

NUMERO DE CONTRATO: DOP/FFIB/2018-09/020

PROGRAMA: “FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA
INVERSIÓN 2018 Convenio B”

FECHA DE INICIO: 07/OCT/2018

FECHA DE TERMINACION: 15/DIC/2018



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA: **ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO**

REPRESENTANTE LEGAL: **SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL
TORO**

RESIDENTE DE OBRA: **ING. CIVIL SIAMIR YOSAM CARDENAS
DEL TORO (CEDULA PROFESIONAL 9765389)**


Siamir

[Signature]

NOTA 1

8-20 DE OCTUBRE DE 2018

Se dio inicio a la obra realizando un recorrido por el area en cuestion para decidir el plan de accion , una vez decidido todo se comenzo con los trabajos preliminares en el area, asi como los trabajos necesarios de albañileria para preparar la zona para la siguiente fase del proyecto.



ING. CIVIL SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

RESIDENTE DE OBRA



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NOTA 2

22 -03 DE OCTUBRE DE 2018

Una vez teniendo el area lista se comenzo a llegar todo el nuevo material necesario para la obra. Se comienzan con los trabajos de soldadura y montaje de la futura estrcutra metalica.



ING. CIVIL SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

RESIDENTE DE OBRA




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NOTA 3

5-19 DE NOVIEMBRE DE 2018

Igualmente que en la etapa anterior se continua con el proceso mas extenso de la obra que es el montaje y soldadura de la estructura metalica correspondiente al nuevo domo, tambien durante esta semana se comenzo con la fabricacion de la cubierta del futuro domo.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be the initials 'S.Y.C.' with a horizontal line through them.

ING. CIVIL SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

RESIDENTE DE OBRA




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NOTA 4

19- 3 DE DICIEMBRE DE 2018

Una vez teniendo lista en su totalidad la estructura metalica finalizada, y con la cubierta terminada, da comienzo la ultima etapa de esta obra que es la instalacion de la cubierta sintetica que servira como cubierta del mismo, transcurriendo este proceso sin ningun inconveniente mayor.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'S. Cardenas', positioned above a horizontal line.

ING. CIVIL SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

RESIDENTE DE OBRA

NOTA 5

3-15 DE DICIEMBRE DE 2018

Se continuo con los trabajos de instalacion de la cubierta, finalizando estos mismos en su totalidad, dando como resultado la obra terminada a un 100% de su totalidad, **habiendo ejecutado los trabajos correspondientes a la misma en tiempo y forma deacuerdo a lo especulado en el contrato, sin mas por el momento doy por finalizada la presente bitacora de obra.**



ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA



ING. CIVIL SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
RESIDENTE DE OBRA



ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
REPRESENTANTE LEGAL