

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACION

ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ

ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SUPERVISION

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS

CONTRATISTAS\*

ING. MIGUEL ANGEL SOTELLO MEJIA



DIRECCION DE GESTION DE PROGRAMAS COPLADEMUN Y VINCULACION CON DELEGACIONES

27 DIC 2018

*me*

RECIBIDO

Vo. Bo. COORDINACION

Vo. Bo. SUPERVISION

Vo. Bo. PATRON



OBRA: REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBIUAS.

UBICACION: AVENIDA EL GRULLO ESQUINA CON CALLE ATOYAC EN LA  
COLONIA BUGAMBIUAS EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE  
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

CONTRATO: DOP/FFIC/2018-02/2018 MONIO: \$ 1'786,731.83

FECHA DE INICIO: 07 DE OCTUBRE DEL 2018

FECHA DE TERMINACION: 15 DE DICIEMBRE DEL 2018



CON ESTA FECHA SE INICIA CON LOS TRABAJOS PRELIMINARES DE TRAZO  
Y NIUELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO NATURAL ESTABLECIENDO  
REFERENCIAS CON ESTACAS, CAL, PINTURA Y BANCOS DE NIVEL.




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS PRELIMINARES DE TOPOGRAFIA,  
CONTINUAMOS CON LOS TRABAJOS DE FORMACION DE PLATAFORMAS Y  
TERRAPIENES CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) HOMOGENIZANDO,  
MEZCLANDO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DE SU PRUEBA  
PROCTOR, ESTE CONCEPTO ES EXTRAORDINARIO YA QUE NO VIENE EN  
EL CATALOGO DE CONCEPTOS, HACIENDO 140 MT<sup>3</sup> DE MATERIAL  
DE BANCO.




DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS






SE COMIENZA CON LA CONSTRUCCION DE LAS JARDINERAS  
LAS TIPO 2W, 3X, JT Y "L" ES UNA DE LAS PRINCIPALES Y  
TAMBIEN DE LAS ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES DE LA OBRA  
A BASE OS BLOCK DE CEMENTO Y ARMEX CON ACABADOS  
PULIDO Y CON RECUBRIMIENTO DE VITROPISO TIPO MADERA  
JUNTADO Y PEGADO CON PEGA AZUL 50.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



SE TRABAJA HACIENDO EL MACHUELO DE CONCRETO DE 10X15CMS PARA ALOSAR EL ADOQUIN EN EL AREA DE TROTAPISTA AL PERIMETRO DEL PARQUE, EL CONCEPTO DE MACHUELO DE CONCRETO NO VIENE COMO CONCEPTO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS POR LO TANTO SE CONSIDERA COMO CONCEPTO EXTRAORDINARIO SE HICIERON UN PROMEDIO DE 300.00 ML.




DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



SE TRABAJA EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS HACIENDO LAS BASES PARA POSTES Y HACIENDO EXCAVACIONES PARA COLOCAR EL POLIDUCTO DE 1 1/2" PARA EL CABLEADO ELECTRICO SE PAPAN LOS POSTES YA CON LUMINARIAS Y TAMBIEN SE INSTALAN LOS REFLECTORES EN LA CANCHA DEPORTIVA, TAMBIEN SE HACE UNA TOMA DE AGUA POTABLE INSTALANDO DOS LLAVES PARA RIEGO DE LAS AREAS VERDES TAMBIEN SIGUINDO LA INSTALACION DEL AGUA POTABLE UN CONCEPTO EXTRAORDINARIO QUE NO VIENE COMO CONCEPTO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS PERO QUE LO TENEMOS QUE HACER PARA COMPLEMENTAR LA OBRA.




DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS





SE TRABAJA EN LA INSTALACION DE ADOQUIN EN EL AREA DE LA TROTAPISTA, TAMBIEN SE PLANTAN LOS ARBOLES HACIENDO EL CAMBIO DE OLIVO NEGRO POR TABACHINES UN ARBOL TAMBIEN DE HORNATO PERO MAS FRONDOSO Y APROPIADO PARA ESTE TIPO DE PARQUE, TAMBIEN SE PLANTAN PINOS Y PRIMAVERAS HACIENDO UNA REFORESTACION COMPLETA Y PLANTANDO ARBOLOS EXTRAS, PARA MEJORAMIENTO DE LA OBRA Y CONTRIBUYENDO AL MEDIO AMBIENTE.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS




SE HACEN TRABAJOS DE PINTURA E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES Y APARATOS DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE, SE INSTALA LA MALLA CICLON EN LA CANCHA, Y TAMBIEN LA MALLA COVER PARA EXMINAR LA MALERA Y TAMBIEN LA ARENA EN EL AREA DE JOGO ERNESTO. SE TRABAJA A BUEN RITMO EN LA OBRA DANDO AVANCES EN TODOS LOS SENTIDOS Y CONCEPTOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS PARA CUMPLIR CON LAS FECHAS EN TIEMPO Y FORMA CON EL PROGRAMA DE OBRA A POSAR DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS QUE SON DE TEMPORAL,





SE TERMINA LA OBRA EN TIEMPO Y FORMA, HACIENDO LA ENTREGA DE LA MISMA A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y BENEFICIARIOS DEL PARQUE QUESDANDO TODOS SATISFECHOS, YA QUE LA OBRA QUEDA FUNCIONANDO AL 100% DE SU CAPACIDAD DE PROYECTO,



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS