

NOTA 01.

Apertura de bitácora de obra referente a la construcción de parque en la colonia Jardines de Zapotlán, ubicada en ancha Terachtitlan, en Colonia Jardines de Zapotlán, en Ciudad Guzmán, Jalisco, por parte del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande firmará el Ingeniero José David Damian Rios en su carácter de jefe de supervisor y control de obra pública y por el contratista el Ingeniero Roberto Navarro Ibarra

[Handwritten signature of José David Damian Rios]



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

[Handwritten signature of Roberto Navarro Ibarra]

Ing. J.D. Damian R.

Ing. Roberto Navarro I

[Handwritten signature]


DIRECCION DE GESTION DE PROGRAMAS COPLADEMUN Y VINCULACION CON DELEGACIONES

17 DIC 2018

RECIBIDO ^{SOPA}



NOTA 2.

Se iniciaron los trabajos de trazo y nivelación en el area oriente cercana a los mayordomos de las fiestas patronales de la localidad por el afluente que se espera para dichas fechas. Se coordinó con el Ayuntamiento para establecer así los procesos del avance. El contratista se compromete a tener liberada el area antes de las fiestas, para no interferir con ellas.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Ing. Jose D. Damian R.


Ing. Raulo Navarro

NOTA 3.


Se presenta avance importante en las labores previas como limpieza del terreno, desmantelamiento de malla acción, cancelera y demolición de concreto, adicionalmente en la zona oriente de la obra ya se tiene en avance del 93% en losos de concreto, estampado, adquin y limpieza para dar espacio a la participación de los fierros



Ing. J. D. Damian

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Ing. Roberto Navarro I.



NOTA 4.

Se retomaron las actividades luego de dejar el lugar de la obra por 2 días mientras se desarrollaban las fiestas, se procedió a una limpieza del área terminal en los pisos, mientras que en la zona puente se comenzaron los trabajos de albañilería y rellenos.


Se observa la necesidad de incluir precios extraordinarios de acuerdo a la obra.



Ing. J. D. Damian P.

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS


Rodolfo Navas I



NOTA 5.

Se termino los rellenos del 100% de las areas, y se retiro todo el material de demoliciones, etc. Los pisos (excepto el arboquin) presentan avance importante del 85% al igual que la instalacion electrica para las luminarias se ha colocado los ductos y registros quedando pendiente el cableado, el cual se efectuara ya que se encuentran los postes en el lugar de la obra.

Se comenzaron la construccion de asedenas y banquetas, así como la preparacion del área donde estarán los aparatos.




Ing. J. D. Damian Rios.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



Ing. Roberto Navarro J.



NOTA 6.


Se inician los trabajos de alumbrado, colocando los postes y luminarias, se adecuaron las areas para la construcción de los canales pluviales que ayudaran a desahogar el agua pluvial de la plazaleta. Se avanza en la ubicación de mobiliario y equipamiento en la zona.



Ing. J. D. Damian

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Ing. Ricardo Navarro I



Nota 7.

Se concluye con los trabajos de albañilería, se comenzó con la pintura y colocación de malla acón en el área de la cancha,

se instalaron luminarias en árboles de acuerdo a lo acordado en proyecto y en lo establecido por la concupante, se terminó la construcción de bancas y canales pluviales. Los pisos están al 100%.




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



Ing. J. D. Damian R.


Ing. Reobbe Navarro I.



Nota 8.

Se coloca pasto y lo demás de jardinería (flores y arboles) de acuerdo al proyecto y modificaciones aprobadas.

Esta semana se concluyan los trabajos contratados; la pintura se encuentra terminada, albañilería, mobiliario, jardinería, inst. eléctrica e hidráulica (toma) queda pendiente la limpieza final del área y terminar de colocar los aparatos y equipamiento.




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS




Ing. J. D. Damian R.

Ing. Rodolfo Navarro I.



Nota 9.

Se concluyeron los trabajos contratados,
y se da por concluida la bitacora de obra
quedando pendiente la recepcion formal de la
obra y entrega de fianza.



Ing. J. D. Damian Rios

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Ing. Rodolfo Navarro

