



Reglas de Operación
2022

FORMATO
1.10
VIGENCIA
2022

Entidad Federativa: 014. JALISCO.
Programa Especifico: RAMO 33 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
Municipio: 023. ZAPOTLÁN EL GRANDE.

Localidad: 001. CIUDAD GUZMÁN.

TRIMESTRE: CUARTO

MES DE: OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Hoja: 1 de 1
Fecha de Elaboración: 15 DE ENERO DE 2023.

LOCALIDAD	FECHA		No. DE LA OBRA	PROGRAMA	INCIDENCIA DEL PROYECTO	FOLIO R.F.T.	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	INVERSIÓN APROBADA (PESOS)				INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS)			POBLACIÓN BENEFICIADA DIRECTAMENTE		METAS UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AVANCE FÍSICO %	
	INICIO	TERMINO						TOTAL	FAISM RAMO 33 MPAL.	MPAL. REC. PROPIOS	PARTICIPANTES	TOTAL	Ret. 5 0/00	Ret. 2 0/00	REINTEGRO	HOMBRES				MUJERES
CD. GUZMÁN	ENERO/2022.	DICIEMBRE/2022.	140235R3301	EDUCACIÓN	DIRECTA	JAL.220302106978	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA, EN LA COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.	285,842.37	285,842.37	0.00	0.00	285,842.37	0.00	0.00	0.00	102	107	M2.	106.47	100.0%
CD. GUZMÁN	ENERO/2022.	DICIEMBRE/2022.	140235R3302	AGUA POTABLE	DIRECTA	JAL.220302106997	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 6" EN LAS COLONIAS LA COLMENA Y LA COLMENITA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL.	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,193,364.30	0.00	0.00	6,635.70	100	134	M	1,180.00	90.0%
CD. GUZMÁN	ENERO/2022.	DICIEMBRE/2022.	140235R3304	SALUD	DIRECTA	JAL.220302107267	HABILITACIÓN DE CLÍNICA DE PRIMER CONTACTO CRUZ VERDE 1RA ETAPA EN EDIFICIO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO LOCALIZADO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE UNZAGA Y AV. MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL.	2,269,096.47	2,269,096.47	0.00	0.00	2,266,362.02	0.00	0.00	2,734.45	4,830.0	5,750.0	M2.	269.00	30.0%
CD. GUZMÁN	ENERO/2022.	DICIEMBRE/2022.	140235R3305	EDUCACIÓN	DIRECTA	JAL.220302106976	MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DE LA ESCUELA PRIMARIA JESÚS REYES HERÓLES, COL. CRUZ ROJA, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.	164,943.61	164,943.61	0.00	0.00	164,943.61	0.00	0.00	0.00	61.0	71.0	M2.	478.00	100.0%
CD. GUZMÁN	ENERO/2022.	DICIEMBRE/2022.	140235R3306	EDUCACIÓN	DIRECTA	JAL.220302107253	MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERICO DEL TORO, EN LA COLONIA ESQUIPULAS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL.	130,679.46	130,679.46	0.00	0.00	130,679.46	0.00	0.00	0.00	140.0	144.0	PZA.	12.00	100.0%
CD. GUZMÁN	ENERO/2022.	DICIEMBRE/2022.	140235R3307	EDUCACIÓN	DIRECTA	JAL.220302106989	MANTENIMIENTO DE TECHOS DE LA ESCUELA PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL.	303,386.56	303,386.56	0.00	0.00	303,386.56	0.00	0.00	0.00	207.0	215.0	M2.	880.00	100.0%
CD. GUZMÁN	ENERO/2022.	DICIEMBRE/2022.	140235R3308	AGUA POTABLE	DIRECTA	JAL.220302107003	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TLALOC ENTRE LAS CALLES MARISCAL Y TENOCHTITLÁN; CALLE TENOCHTITLÁN ENTRE LAS CALLES TLALOC Y QUETZALCOATL; CALLE QUETZALCOATL ENTRE LAS CALLES MARISCAL Y TENOCHTITLÁN EN LA COLONIA JARDINES DE ZAPOTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL.	2,266,898.10	2,266,898.10	0.00	0.00	2,232,521.64	0.00	0.00	34,376.46	282.0	298.0	M2.	4,730.00	20.0%
CD. GUZMÁN	ENERO/2022.	DICIEMBRE/2022.	140235R3309	URBANIZACIÓN	COMPLEMENTARIA	JAL.220202080495	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE PERÚ ENTRE LA CALLE PANAMÁ Y CALLE VENEZUELA, EN LA COLONIA LAS AMERICAS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. ZAP. 1402300010312	365,203.95	365,203.95	0.00	0.00	365,203.95	0.00	0.00	0.00	50.0	57.0	M2.	332.00	100.0%
CD. GUZMÁN	ENERO/2022.	DICIEMBRE/2022.	140235R3310	URBANIZACIÓN	COMPLEMENTARIA	JAL.220302107261	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ATÓYAC DESDE LOS ENTRONQUES DE LA CALLE TONILA HASTA CALLE EL GRULLO, EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL.	4,972,546.05	4,972,546.05	0.00	0.00	4,942,081.79	0.00	0.00	30,464.26	1,042.0	1,274.0	M2.	2,967.00	95.0%
CD. GUZMÁN	ENERO/2022.	DICIEMBRE/2022.	140235R3314	EDUCACIÓN	DIRECTA	JAL.220302108897	MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA MONTESSORI COLONIA LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL.	270,720.60	270,720.60	0.00	0.00	270,720.60	0.00	0.00	0.00	96.0	144.0	M2.	1,148.95	60.0%
EL FRESNITO	ENERO/2022.	DICIEMBRE/2022.	140235R3315	EDUCACIÓN	DIRECTA	JAL.220402175351	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ CLEMENTE OROZCO PRIMERA ETAPA EN LA DELEGACION DE EL FRESNITO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.	406,080.90	406,080.90	0.00	0.00	406,080.90	0.00	0.00	0.00	36.0	24.0	M2.	345.00	25.0%
CD. GUZMÁN	ENERO/2022.	DICIEMBRE/2022.	140235R3316	URBANIZACIÓN	COMPLEMENTARIA	JAL.220402182664	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSÉ PRECIADO PRECIADO ENTRE LA CALLE JOSÉ MANUEL PONCE SEGURA Y LA CALLE LIC. JUAN NEPOMUCENO CUMPLIDO EN LA COLONIA LOMAS DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.	900,631.93	900,631.93	0.00	0.00	900,631.93	0.00	0.00	0.00	271.0	250.0	M2.	902.46	25.0%
								13,536,030.00	13,536,030.00	0.00	0.00	13,461,819.13	0.00	0.00	74,210.87					
								13,536,030.00	13,536,030.00	0.00	0.00	13,461,819.13	0.00	0.00	74,210.87					
								13,536,030.00	13,536,030.00	0.00	0.00	13,461,819.13	0.00	0.00	74,210.87					
								13,536,030.00	13,536,030.00	0.00	0.00	13,461,819.13	0.00	0.00	74,210.87					