

Entidad Federativa: 014. JALISCO.  
Ramo Especifico: RAMO 33 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  
Programa Especifico: 023. ZAPOTLÁN EL GRANDE.  
Municipio: 023. ZAPOTLÁN EL GRANDE. Localidad: 001. CIUDAD GUZMÁN.

TRIMESTRE: PRIMER

MES DE: ENERO-MARZO

Hoja: 1 de 1  
Fecha de Elaboración: 15 DE ABRIL DE 2023.

LOCALIDAD	FECHA		No. DE LA OBRA	PROGRAMA	INCIDENCIA DEL PROYECTO	FOLIO R.F.T.	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	INVERSIÓN APROBADA (PESOS)				INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS)			POBLACIÓN BENEFICIADA DIRECTAMENTE		METAS UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AVANCE FÍSICO %		
	INICIO	TERMINO						TOTAL	FAISM RAMO 33 MPAL.	MPAL. REC. PROPIOS	PARTICIPANTES	TOTAL	Ret. 5 0/00	Ret. 2 0/00	REINTEGRO	HOMBRES				MUJERES	
EL FRESNITO	ENERO/2023.	DICIEMBRE/2023.	140235R3301	IBE.	DIRECTA		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUACACIÓN FÍSICA EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ CLEMENTE OROZCO (SEGUNDA ETAPA) EN LA DELEGACIÓN DE EL FRESNITO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	36	24	M2.	675.50	0%
CD. GUZMÁN	ENERO/2023.	DICIEMBRE/2023.	140235R3302	IBS.	COMPLEMENTARIA		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA COMÚN EN EL CENTRO DE SALUD ZAPOTLÁN UBICADO EN LA CALLE ENRIQUE CASTELLANOS AGUILAR ESQUINA CALLE BACHILLERATO EN LA COLONIA CENTRO, EN CIUDAD GUZMÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010312	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	56	62	M2.	250.00	0%
CD. GUZMÁN	ENERO/2023.	DICIEMBRE/2023.	140235R3303	ELE.	DIRECTA		CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN A PARTIR DE LA CALLE RIO LERMA, RIO DE LA PLATA, RIO NILO HASTA LA CASETA DE CONTROL DEL PARQUE DE LLUVIA, EN LA COLONIA LIC. GANDARA ESTRADA, EN CIUDAD GUZMÁN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010543	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	206	187	M.	500.00	0%	
ATEQUIZAYÁN	ENERO/2023.	DICIEMBRE/2023.	140235R3304	IBE.	DIRECTA		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA TELESECUNDARIA GORDIANO GUZMÁN, EN LA CALLE MANUEL JESUS MUNGUÍA VÁZQUEZ EN SU CRUCE CON FRANCISCO VILLALVAZO EN LA DELEGACIÓN DE ATEQUIZAYÁN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	42.0	36.0	M2.	675.50	0%	
EL FRESNITO	ENERO/2023.	DICIEMBRE/2023.	140235R3305	APO.	DIRECTA		CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CHAMIZAL ENTRE LA CALLE CARRETERA ATENQUIQUE Y LA CALLE CERRADA, EN LA DELEGACIÓN DE EL FRESNITO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.	1,071,343.80	1,071,343.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,343.80	202.0	134.0	M.	670.00	0%	
ATEQUIZAYÁN	ENERO/2023.	DICIEMBRE/2023.	140235R3306	DRE.	DIRECTA		CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLALVAZO ENTRE LA CALLE JOSÉ SOLANO Y LA CALLE CARRETERA ATENQUIQUE, EN LA DELEGACIÓN DE ATEQUIZAYÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.	1,071,343.80	1,071,343.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,343.80	114.0	76.0	M.	670.00	0%	
CD. GUZMÁN	ENERO/2023.	DICIEMBRE/2023.	140235R3307	URB.	COMPLEMENTARIA		REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN ANDADOR SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE CRISTO REY Y LA CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO, EN LA COLONIA CRISTO REY, EN CIUDAD GUZMÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010187	421,000.00	421,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,000.00	253.0	266.0	M2.	150.00	0%	
CD. GUZMÁN	ENERO/2023.	DICIEMBRE/2023.	140235R3308	URB.	COMPLEMENTARIA		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ARROYO VEHICULAR DE LA CALLE LEY DE JUÁREZ ENTRE LA AV. ARO. PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ Y LA CALLE FRANCISCO ZARCO EN LA COLONIA REFORMA, EN CIUDAD GUZMÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010420	751,000.00	751,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,000.00	33.0	28.0	M2.	900.00	0%	
CD. GUZMÁN	ENERO/2023.	DICIEMBRE/2023.	140235R3309	URB.	COMPLEMENTARIA		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE PIHUAMO, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN CIUDAD GUZMÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 140230001051A	1,696,000.00	1,696,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696,000.00	59.0	55.0	M2.	840.00	0%	
CD. GUZMÁN	ENERO/2023.	DICIEMBRE/2023.	140235R3310	URB.	COMPLEMENTARIA		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLG. GRAL. MIGUEL CONTRERAS MEDELLÍN ENTRE LA CALLE JOAQUIN AGUIRRE Y LA CALLE FRANCISCO GENERAL ANAYA, EN LA COLONIA CONSTITUYENTES, EN CIUDAD GUZMÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010257	1,963,931.40	1,963,931.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,963,931.40	546.0	590.0	M2.	1,150.00	0%	
CD. GUZMÁN	ENERO/2023.	DICIEMBRE/2023.	140235R3311	URB.	COMPLEMENTARIA		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE PROFRA. GREGORIA RAMÍREZ MORALES ENTRE LA CALLE CRISTO REY Y LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, EN LA COLONIA LOMAS DEL VALLE, EN CIUDAD GUZMÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010187	671,600.00	671,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,600.00	761.0	847.0	M2.	950.00	0%	
CD. GUZMÁN	ENERO/2023.	DICIEMBRE/2023.	140235R3312	URB.	COMPLEMENTARIA		CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA CALLE EL GRULLO ENTRE LA AV. OBISPO SERAFÍN VÁZQUEZ ELIZALDE Y LA CALLE CUBA, EN LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EN CIUDAD GUZMÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. 1402300010469	1,371,000.00	1,371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371,000.00	38.0	32.0	M2.	900.00	0%	
CD. GUZMÁN	ENERO/2023.	DICIEMBRE/2023.	140235R3313	URB.	COMPLEMENTARIA		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE COLIMA ENTRE LA CALLE CISNE Y LA CALLE GRAL. PEDRO OGAZÓN RUBIO, EN LA COLONIA CENTRO, EN CIUDAD GUZMÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010613	1,871,000.00	1,871,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871,000.00	45.0	33.0	M2.	1,220.00	0%	
CD. GUZMÁN	ENERO/2023.	DICIEMBRE/2023.	140235R3314	IBE.	DIRECTA		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUACACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 100 EN LA CALLE LIC. ENRIQUE CASTELLANOS AGUILAR ENTRE LA CALLE BACHILLERATO Y LA CALLE VENEZUELA EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010312	1,338,500.00	1,338,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,500.00	864.0	576.0	M2.	650.0	0%	
								16,806,719.00	16,806,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,806,719.00			M2.			
								16,806,719.00	16,806,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,806,719.00			M2.			
								16,806,719.00	16,806,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,806,719.00			M2.			
								16,806,719.00	16,806,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,806,719.00			M2.			